



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

OK
/

ESTRATTO

Determinazione n. 746 del 05/11/2020 del Registro Generale

Determinazione n. 336 del 30/10/2020 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO: *Liquidazione 1° SAL Fornitura Materiale Trasporti e Noli - cantiere di lavoro n. 192/PA finanziato con D.D.G. n. 2985 del 19/09/2019 per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.za SS. Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa" - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020.*
CUP H37H18001970002 - C.I.P.n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/192/PA - CIG:81309364A6



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

Che con determinazione dirigenziale n° 615 del 25/09/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, nonché REO il Sottoscritto Lo Re Mario, Istruttore Amm.vo dell'U.T.C.;

PREMESSO INOLTRE:

- Che con delibera di G.M. n°108 del 11/09/2018 l'Amministrazione comunale ha disposto di concentrare l'importo complessivo di €.117.577,90, spettante al Comune di Polizzi Generosa in base al piano di riparto dei cantieri di lavoro approvato con il predetto D.D.G. n°9466/2018, per la realizzazione di un unico cantiere di lavoro, per la Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.za SS. Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa”;
- Che con nota prot. n.57906 del 29/10/2019 pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n.11408 del 31/10/2019, l'Ass.to Reg.le trasmetteva D.D.G. n.2985 del 19/09/2019 con il quale viene finanziato il cantiere di lavoro n.192/PA CUP H37H18001970002 - C.I.P. n.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/192/PA per l'importo complessivo di € 116.605,37 avente il seguente quadro economico:

							Allegato "B"		
1) - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE									
a)	Direttore:	(n. 1	x gg.	59	x	61,20	=	€.	3.610,80
b)	A. Istruttori:	(n. 1	x gg.	59	x	52,46	=	€.	3.095,14
Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere)									
a)	Direttore:	(n. 1	x gg.	59	x	4,90	=	€.	289,10
b)	Istruttori:	(n. 1	x gg.	59	x	4,20	=	€.	247,80
TOTALE							=	€.	7.242,84
2) - TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI									
Importo complessivo presenze:									
	Lavoratori:	(n. 18	x gg.	59	x	34,89	=	€.	37.053,18
3) - ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)									
		(n. 2	x gg.	59	x	30,99	=	€.	3.656,82
4) - ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)									
		(n. 18	x gg.	59	x	10,33	=	€.	10.970,46
5) - ORGANIZZAZIONE E VARIE									
a)	Postali, cancelleria, stampati:						=	€.	100,00
b)	Tabella indicativa di cantiere						=	€.	150,00
c)	Spese di progettazione aggiudicate						=	€.	1.468,29
d)	Spese per Rup. 0,25(2%)						=	€.	526,36
e)	Spese per collaudo						=	€.	1.500,00
TOTALE							=	€.	3.744,65
6) - MATERIALI, TRASPORTI, ETC.									
a)	Materiali a piè d'opera, trasporti, noli e oneri a discarica						=	€.	35.629,25
b)	I.V.A. 22% su a)						=	€.	7.838,44
c)	Spese generali e per la sicurezza						=	€.	5.344,39
d)	Mano d'opera qualificata						=	€.	3.660,96
e)	Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata						=	€.	1.464,38
f)	Mano d'opera specializzata						=	€.
g)	Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata						=	€.
TOTALE							=	€.	53.937,42
RIEPILOGO									
1) - Trattamento economico personale di direzione							=	€.	7.242,84
2) - Trattamento economico lavoratori							=	€.	37.053,18
3) - Assicurazioni sociali personale direzione							=	€.	3.656,82
4) - Assicurazioni sociali lavoratori							=	€.	10.970,46
5) - Organizzazione e varie							=	€.	3.744,65
6) - Materiali etc.							=	€.	53.937,42
TOTALE							=	€.	116.605,37

- che con determinazione n.412 del 23/06/2020 veniva aggiudicata definitivamente la fornitura materiale, trasporti e nolo per il cantiere di che trattasi alla ditta Costruzioni edili di Puleo Vincenzo & C snc, P.I. 03751160825, con sede a Bagheria, via Antonello da



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

Messina n.5, la quale ha offerto di ribasso del 0,5% e quindi per l'importo complessivo di €.35.451,10 oltre IVA al 22%

- che è stato sottoscritto apposita scrittura privata Rep. n. 53 del 10/08/2020
- In data 31/08/2020 avveniva il concreto inizio dei lavori
- in data 11/09/2020 il cantiere veniva sospeso per redigere apposita perizia di variante delle quantità
- con determinazione n.661 del 9/10/2020 veniva approvata apposita perizia di variante nelle quantità
- che in data 16/10/2020 la Ditta Puleo Costruzioni ritrasmetteva, accettandone il contenuto la tav.7 computo metrico, tav.8 elenco prezzi e tav.9 quadro comparativo
- In data 19/10/2020 avveniva la ripresa dei lavori
- in data 26/10/2020 veniva redatto 1° SAL, 1° Certificato di pagamento e Libretto delle misure
- che con nota prot. n.11970 del 28/10/2020 la ditta Puleo Costruzioni trasmetteva fattura n.21/PA dell'importo totale di €.21.581,15 di cui €.16.293,36 per fornitura basole, €.1.100,0 per oneri conferimento a discarica sfabricidi, €.385,00 per trasporto a discarica ed €.3.891,68 per IVA al 22%
- atteso che la fornitura di cui al 1° SAL, 1° Certificato di pagamento e Libretto delle misure è stata regolarmente eseguita
- atteso che è stata effettuata visura sulla Banca Dati Nazionale Antimafia dalla quale risulta che la ditta Puleo Costruzioni risulta iscritta nella White List della Prefettura
- è stata effettuata verifica regolarità contributiva DURC n.prot.INPS_22403085
- relativamente alla verifica regolarità equitalia è stata disposta la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati
- D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- L'art. 24 della L.R. 8/2016 Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- La legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DETERMINARE

Liquidare e pagare alla ditta Costruzioni edili di Puleo Vincenzo & C snc, P.I. 03751160825, con sede a Bagheria, via Antonello da Messina n.5., la somma complessiva di € 17.689,47 oltre iva al 22% € 3.891,68 per il pagamento del 1° SAL relativo alla Fornitura Materiale Trasporti e Noli di cui alla Fattura n.21/PA del 27/10/2020

Accreditare la superiore somma sul conto corrente dedicato, intestato alla ditta con il codice IBAN:



Versare all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.21/PA, pari ad € 3.891,68, per scissione contabile soggetta al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014);

Dare atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria con il DDG n° n. 2985 del 19/09/2019 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e che graverà sul capitolo comunale 1566 "Cantiere di lavoro per servizio manutenzione" impegno n.680/2018

Trasmettere il presente atto all'Ufficio Finanziario e alla Segreteria Comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all'Albo on - line per 15 giorni.

Polizzi Generosa, 30/10/2020



IL R.U.P.
Geom. Mario Lo Re

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Premesso che:

Con determina Sindacale n.1 del 03/01/2020 è stata nominata Responsabile della III area Tecnica la Sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;

è competenza del Responsabile della III Area Tecnica di provvedere in ordine alla materia di cui all' oggetto;

Vista la superiore proposta;

Visti gli atti nella stessa richiamati;

Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza;

Visto il decreto legislativo 267 del 18/08/2000

DETERMINA

Approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.



Responsabile della III Area Tecnica
Dott. Ing. Maria Di Dolce

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco S. Liuni



Unione Europea



MINISTERO DEL LAVORO



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

