



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 665 del 12/10/2020 del Registro Generale
Determinazione n. 302 del 09/10/2020 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO: **LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA DI P.ZZA MATTEOTTI.”**
Cod. CUP H35H18000460004, cod. CIG 78342714F2;
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 735 del 12/11/2018, si è proceduto ad affidare la progettazione e D.L., per la realizzazione dei lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA DI P.ZZA MATTEOTTI**”, al Geom. Vincenzo Siragusa;

Che il Progetto Esecutivo redatto mese di Dicembre 2018 e trasmesso dal progettista a questo Ente in data 11559 prot. n° 12/12/2018_ dell'importo complessivo di € 35.000,00;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 877 del 31/12/2018 veniva approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione dei lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO GIOCHI E VILLETTA DI P.ZZA MATTEOTTI**” ;

Che con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n° 178 del 15/03/2019, si è scelto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 442 del 05/07/2019 i lavori sono stati **Aggiudicati Definitivamente** all'Impresa **Agliata Giovanni Giuseppe**;

Che in data 25/09/2019 è stata redatta Scrittura Privata, registrata nel registro delle scritture private dell'Ente al n° 27 del 25/09/2019 ;

Che in data 18/10/2019 i lavori sono stati consegnati all'Impresa Agliata Giovanni Giuseppe;

Che in data 20/12/2019 i lavori sono stati conclusi dall'Impresa Agliata Giovanni Giuseppe;

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto;

Vista la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei lavori , ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., per eseguire alcune categorie di lavori in più (maggiore superficie pavimentazione antitrauma), perizia redatta in data 07/01/2020, agli atti della III Area Tecnica;

DETERMINA

Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva, per i lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E VILLETTA DI P.ZZA MATTEOTTI**”;

Di approvare l'allegato Schema di Atto di Sottomissione;

Dare atto che all'ulteriore spesa si farà fronte utilizzando le economie accertate;

Trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento